ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

80 листова

80 г/м² 290 × 205

МЕСТО .....

РАДНО .....

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника			
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос... тар...

О П И С Р А Д А

Датум .....

Време

..... C° .....

..... C° .....

..... C° .....

ПРИМЕДБЕ

од до

СВЕСКА 2

Optimum
Smederevska Palanka

www.optimum.rs

8 606003 420016 4776

ВЕРНО ФИГИНАЛУ

UNIVERZAL KOP d.o.o. BEOGRAD

А4 / ОФСЕТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал кол д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД Д.О.О.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБ. ДАТУМ 27.04.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		5	1		6	АУТОДИЗАЛИЦА

Температура

У 7 час 10 С°

У 12 час 18 С°

У 15 час 21 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИСТОВАРЕН 1 СЕГМЕНТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА СТ 4
- МОНТАЖА ИНОКС ЛАСКИ НА НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4
- МОНТАЖА Р-ЛАЈСНИ ЗА АЛУКОВОД НА НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шобоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марко Р. Анђелковић грађ. инж. 300 0157 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борина В. Жарковић дипл. грађ. инж. 44 M13402 ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР

Ознака порубине: 4776
Штампа: ОРТАДИЈА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин комерц ид д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Нед. ДАТУМ 28.04.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		11	1		12	АУТОДИЗАЛИЦА МАКАЗ ПЛАТФОРМ

Температура

У 7 час 11 С°

У 12 час 22 С°

У 16 час 27 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Испорарен други сегмент надстрешнице на ст 4

Монтажа инокс маски на надстрешници на перону 4

Монтажа елајзни за алукобонд на надстрешници на перону 4

Монтажа алукобонда на путничкој надстрешници на перону 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокаја Александар.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марко Р. Аџаевић грађ. инж. 8000157 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борица В. Жарковић дипл. грађ. инж. ИКС 13 5201 1 ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ИНЖЕЊЕР

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUS Сомб. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ.СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ НД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОН ДАТУМ 29.04.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I		12	1		13	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА х 5
II						
III						

Температура

У 7 час 13 С°

У 12 час 21 С°

У 15 час 26 С°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша); ..... (брзина ветра); ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ХОРИЗОНТАЛНИХ ОЛУКА НА НАДСТРЕШНИЦИ НА СТ 4
- МОНТАЖА АЛУКОБОНДА НА ПУЛИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4
- МОНТАЖА ПОКРИВНОГ ЛИМА НА НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4
- МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ 35х35 КУЋИЦЕ НА НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4 (СОСЛОНАЦ ЗА ПОЛИКРБОНАТ)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шошоја Александар.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Инжењерска комора Србије, Марко Р. Алексић, 800 0157 06, Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије, Борипа В. Жарковић, дипл. грађ. инж., 430 M34021, Одговорно лице надзорног органа

Ознака порубине: 4776
Штампа: ЕРТИШИА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал кол д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО жел ст Суботица

ИНВЕСТИТОР Карши конери МД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТО ДАТУМ 30.04.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		10	1	~~11~~	11	НАКАЗДАСТА ПЛАТФОРНА х 5

Температура

У 7 час 12 С°

У 11 час 19 С°

У 16 час 25 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Монтажа алуковонда на пијачкој надстрешници на перону 4	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокуца Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Мирко Р. Аждесшин грађ. инж. 800 0157 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борис В. Марковић грађ. инж. 471 3402 1 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОРТИВИА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ, АД Д.О.О.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕ ДАТУМ 01.05.24

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 11 укупно 4 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		5	1		6	МАКИЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура

У 7 час 12 С°

У 9 час 15 С°

У ..... час ..... С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА АЛУКОБОНДА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Марко Р. Аврамовић, грађ. инж., 360 0157 06, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА, ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

НАДЗОРНИ ОРГАН: Борина В. Жарковић, дипл. грађ. инж., 433402, ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН, ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUS Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ МД Д.О.О.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТО ДАТУМ 07.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I		2	1		3	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА
II						
III						

Температура

У 7 час 10 С°

У 12 час 15 С°

У 16 час 21 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ИНОКС МАСКИ НА ЛУЊИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марко Р. Дипл. грађ. инж. 800 0157 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борџин В. Жарковић дипл. грађ. инж. ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ИНЖЕЊЕР

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ НД д.о.о

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕ ДАТУМ 08.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 12 до 17 укупно 5 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	НАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура

У 12 час 15 С°

У 15 час 20 С°

У ..... час ..... С°

Време

ОБЛАЧНО / КИША (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА Ф-ЛАЈСНИ ЗА АЛУКОБОНД НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Милан Р. Анђелић грађ. инж. 300 0157 05 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борина Р. Жарковић дипл. грађ. инж. 441 M3402 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ НД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН чет ДАТУМ 09.05.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		6	1		7	МАКЉАСТА ПЛАТФОРМА

Температура

У 7 час 13 С°

У 14 час 23 С°

У ..... час ..... С°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (орзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АЛУКОВОНДА И ОСЛОНЦА (AL КЈУТА 35x35) ЗА ПОЛИКАРБОНАТ НА ЛУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Мирко Г. Одговорни грађ. инж. 800 0157 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борина В. Жарко Дипл. грађ. инж. ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ГРУЈИЋ Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Универзал коп д.о.о.
ОБЈЕКАТ: НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА
МЕСТО: ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОНЕРЦ МД Д.О.О.

ДАН: ПЕТ ДАТУМ: 10.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
		4	1		5	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура

У 7 час 7 С°

У 12 час 18 С°

У 15 час 21 С°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА АЛТКОБОНДА НА ЛЕТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Инжењерска комора Србије Марко Р. Анђелић грађ. инж. 300 0157 06

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Бобица В. Жарковић дипл. грађ. инж. 440 M340 2

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUS Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦА НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД Д.О.О.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБ ДАТУМ 11.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17^30 укупно 10,5 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	НАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура

У 7 час 9 С°

У 11 час 14 С°

У 14 час 19 С°

Време: ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АЛУКОБОНДА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марко Р. Андесилић грађ. инж. 300 0157 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борина В. Жарковић дипл. грађ. инж. М 3403

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокуја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4778
Штампа: OPTIMUM Сред. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Универзал коп д.о.о.
ОБЈЕКАТ: Надстрешнице на перонима
МЕСТО: ЖЕЛ-СТ. СУБОТИЦА
ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОМЕРЦ НД д.о.о.
ДАН: НЕД ДАТУМ: 12.05.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 5 до 18 30 укупно 13,5 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		3	1		4	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура
У 8 час 10 С°
У 11 час 16 С°
У 14 час 20 С°

Време: ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа алукобонда на пјешачкој надстрешници на перону 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолуја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ/ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Мирко Р Андесилић грађ. инж. 300 0157 06 — одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Борјана Харковић грађ. инж. 300 [illegible]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед.Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД Д.О.О.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОН ДАТУМ 13.05.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 6 до 19 укупно 13 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		6	1		7	НАКАЗАСТА ПЛАТФОРНА АУТОДИЗАЛИЦА

Температура

У 7 час 11 С°

У 11 час 16 С°

У ..... час ..... С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАША АЛУКОБОНДА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4
- САСТАВЉАЊЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА СТ 4 НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марко Р. Андесаљ грађ. инж. 800 0157 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борина В. Жарковић дипл. грађ. инж. 441 М34021 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин комерц НД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТО ДАТУМ 14.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 18 укупно 11 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I		5	1		6	маказаста платформа
II						
III						

Температура

У 7 час 9 С°

У 11 час 15 С°

У 14 час 20 С°

Време: облачно (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Заваривање спојева на надстрешници на СТ4
- Монтажа дасака на пјешачкој надстрешници на перону 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Марко Р. Анђелић грађ. инж. 300 0857 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН: Борина В. Живковић дипл. грађ. инж. 441 0353 021

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОРТИЗИЈА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.
ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима
МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин комерц ад д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕ ДАТУМ 15.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	12	1		15	маказасте платформе

Температура Време

У 7 час 9 С° сунчано (сунчано, облачно, киша)

У 12 час 17 С° ..... (брзина ветра)

У 16 час 20 С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- анкерисања надстрешнице на ст 4.
- монтажа дасака на путничкој надстрешници на перону 4
- монтажа покривног лима на путничкој надстрешници на перону 4
- шаловање темељних трака за надстрешницу на ст 3 на перону 3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шћепановић Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије Марко Р. Аџић грађ. инж. 800 0157 06 одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Борана В. Жарковић дипл. грађ. инж. 441 М3402 одговорни надзорни орган

Ознака порудбине: 4776
Штампа: ОРТАШИЋ Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Универзал кол д.о.о.
ОБЈЕКАТ: Надстрешнице на перонима
МЕСТО: жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР: Карин комери МД д.о.о.

ДАН: чет ДАТУМ: 16.05.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	12	1		15	Аутокорпа платформа

Температура

У 7 час 10 С°

У 11 час 18 С°

У 16 час 21 С°

Време: сунчано (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа алуминијумских надстрешница на ст 4
- Ливење бетона темељних трака на надстрешницама на ст 3
- Монтажа покривног лима на пешачкој надстрешници на перону 4
- Монтажа поликарбоната на пешачкој надстрешници на перону 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шошуја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Инжењерска комора Србије, Марко Р. Анђелић, Грађ. инж., 800 0157 06, Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије, Верица Б. Жарковић, дипл. грађ. инж., Одговорни надзорни орган

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТ ДАТУМ 17.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 19 укупно 12 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	14	1		17	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура

у 08 час 12 С°

у 12 час 21 С°

у 15 час 24 С°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АЛУКОВОНСКА НА НАДСТРЕШНИЦИ НА СТ4
- ОДРАЂЕНЕ ПОДШИВКЕ ИСПОД СТУБОВА НАДСТРЕШНИЦЕ НА СТ4
- МОНТАЖА ПОКРИВНОГ ЛИМА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4,
- МОНТАЖА ПОЛИКАРБОНАТА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4.
* ИЗМЕШТАЊЕ СЕКУНДАРНИХ РЕШЕТКИ ПУТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 4 КОД СТУБА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ НА ТРЕЋЕМ ПОДУ ОД СТЕПЕНИШТА И ЗАВАРИВАЊЕ ОЈАЧАЊА
- СКРАЋИВАЊЕ ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА АЛУКОВОНД НА ГОРЕ НАВЕДЕНОМ ПОДУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шпорер Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUS Смед. Паланка

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ СУБОТИЦА

ДАН С.Р.

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7 до 18 укупно 11 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	2	5	1		8	ПАКЕТАСТА ПЛАТФОРМА

Температура: У 7 час 11 С°

У 12 час 20 С°

У 15 час 23 С°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА ДВОЈЕ ЧЕЛИЧНИХ СТЕПЕНИЦА ЗА ТЕХНИЧКА ЛИЦА НА ПЕРОНУ 4 И ШАЛОВАЊЕ ЊИХОВИХ ТЕМЕЉА
- МОНТАЖА ЧЕЛИЧНИХ СТУБОВА ЗА СТАКЛЕНУ ОГРАДУ НА СТ1
- ПОДИГНУТА ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА НАДСТРЕШНИЦЕ НА СТ5
- МОНТАЖА ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА АЛУКОБОНД, ОЛУКА, ИНОКС
- ИАСКЕ И F-ЛАЈСНИ НА ПЛТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4 НА ТРЕБЕН ПОБУ ОД СТЕПЕНИШТА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марко Р Анђелић грађ. инж. 800 0157 05 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојана Карановић грађ. инж. 03-402 ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР

Ознака порубине: А-176

Штампа: ОРТИЗ Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Нед ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин комерц ад д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Нед ДАТУМ 19.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 18 укупно 11 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	5	1		8	
II						
III						

Температура

У 8 час 13 С°

У 12 час 21 С°

У 16 час 24 С°

Време

сунчано (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Анкерисање надстрешнице на ст5
- Монтирани АВО-вишински рукохвати на ст5 и ст4
- Монтирано металне степенице за техничка лица на перону 1 и ошалован темељ за њих.
- Монтажа алуковонда на путничкој надстрешници на перону 4 на трећем пољу од степеништа
- Измештење секундарне решетке на путничкој надстрешници на перону 4 на осмом пољу од степеништа код стубова контактне мреже.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Инжењерска комора Србије
Марко Р. Анђелић
дип. инж.
300 0157 06
Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Сред. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА УНИВЕРЗАЛ КОП А.О.О.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ НД А.О.О

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОН ДАТУМ 20.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од 17 до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	13	1		16	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА
		4	1		5	

Температура

у 07 час 13 С°

у 14 час 22 С°

у 17 час 27 С°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ДЕМОНТИРАНИ РУКОХВАТИ СА СТ 5
- МОНТИРАНА ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА ЗАШТИТНИХ ПАРАВАНА НА ПЕРОНУ 4 (2 КОМАДА)
- МОНТАЖА ПОЛИВАЊА ЛИМА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4.
- МОНТАЖА ПОЛИКАРБОНАТА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4
- ОДРАЂЕНЕ ПОДЛИВКЕ ИСПОД СТУБОВА ПУТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 4.
- МОНТАЖА ДАСКА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4 НА ТРЕЋЕМ ПОЉУ ОД СТЕПЕНИШТА
- МОНТАЖА ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА АЛУКОБОНД, ОЛУКА И РОШЊАЧА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4 НА ОСМОМ ПОЉУ ОД СТЕПЕНИШТА
- МОНТАЖА СТАКЛА НА НАДСТРЕШНИЦИ НА СТ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шошић Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Грађевинска комора Србије
Марко Р. Андесилић
грађ. инж.
800 0157 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Грађевинска комора Србије
Зорица Марковић
грађ. инж.
ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН

Ознака порудбине: 4778
Штампа: OPTIMA Сисак, Палanka

ИЗВОЂАЧ РАДОВА УНИВЕРЗАЛКОП ДОО | КАРИН КОЧЕРЦ МД Д.О.О.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ШЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ДАН УТО ДАТУМ 21.04.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		13	1		14	НАКАЗАСТЕ ПЛАТФОРМЕ

Температура

У 8 час 14 Сº

У 12 час 21 Сº

У 16 час 27 Сº

Време

ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

..... (орзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА ИНОКС МАСКИ, Р-ЛАЈСНИ, АЛУКОВОНДА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4 НА ОСНОМ ПОДУ ОД СТЕПЕНИШТА
- МОНТАЖА ВЕРТИКАЛНОГ ДЕЛА АЛУКОБОНДА НА НАДСТРЕШНИЦИ НА СТ4 КОД ОКНА ЛИФТА
- ИСПЛЕТЕНИ АРМАТУРНИ КОШЕВИ ЗА ТЕМЕЉНЕ ТРАКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА СТ2
- МОНТАЖА ПОЛИКАРБОНАТА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4.
- ИСЕЧЕЊЕ ДАСКЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ ОСНОГ ПОДА ПУТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 4.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шошоја Александар.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марко Р. Алексић грађ. инж. 860 0157 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОРТИЗИЗ Сред. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА УНИВЕРЗАЛ КОП Д.О.О.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ, МД Д.О.О.

ДАН СРЕ ДАТУМ 22.05.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		9	1		10	

Температура

У 7 час 13 С°

У 12 час 20 С°

У 16 час 27 С°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (орзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА АЛУКОВОНДА И ДАСАКА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4 НА ОСНОВУ ПОЉУ ОД СТЕПЕНИШТА
- МОНТАЖА ПОЛИКАРБОНАТА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4
- МОНТАЖА ОГРАДА НА ЧЕЛИЧНОМ СТЕПЕНИШТУ НА КРАЈУ ПЕРОНА 4 И ОГРАДЕ О15
- СКИДАЊЕ ЗАШТИТНЕ ФОЛИЈЕ СА АЛУКОБОНДА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4
- ПОПРАВКА ФАРБЕ НА НАДСТРЕШНИЦАМА НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марко Р. Анђелић 800 0157 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Борша

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Сивац Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖСТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД д.о.о

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТ ДАТУМ 23.05.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	5	1		8	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура

У 7 час 13 С°

У 9 час 16 С°

У ..... час ..... С°

Време

ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА (ВРАЋАЊЕ) РУКОХВАТА НА СТ 4
- ВРАЋЕЊЕ КЛИПЕ И КАНТЕ НА СВОЈА МЕСТА НА ПЕРОНУ 4
- МОНТАЖА ПОЛИКАРБОНАТА НА ПЈЕШАЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4
- ШАЛОВАЊЕ СТОПЕ ТЕМЕЉНИХ ТРАКА НАДСТРЕШНИЦЕ НА СТ2
- РАШАЛОВАЊЕ ТЕМЕЉНЕ ТРАКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА СТ 3
- ИЗЛИВЕН БЕТОН НА СТОПАМА ТЕМЕЉНИХ ТРАКА НАДСТРЕШНИЦЕ НА СТ2
- ИЗЛИВЕН БЕТОН НА ТЕМЕЉИМА ЧЕЛИЧНОГ СТЕПЕНИШТА (1Х НА ПЕРОНУ 1 И 2Х НА ПЕРОНУ 4)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4772
Штампа: ОРТИМА Сжед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин комерц МД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Пет ДАТУМ 24.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 9 до 17 укупно 8 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		4	1		5	

Температура

У 9 час 11 C°

У 12 час 19 C°

У 16 час 24 C°

Време

Киша (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа чеоних маски од алукобонда на путничкој надстрешници на перону 4
- Припрема носача перфориране маске за подходник
- Монтажа ограде на перону 1 (1x01 и 1x02)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шогоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4726
Штампа: ОРТИАУА Сомб. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал кол д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин комерц нд д.о.о.

ДАН СУБ ДАТУМ 25.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	2	1		5	

Температура

у 9 час 18 Ст

у 14 час 27 Ст

у ..... час ..... Ст

Време: облачно (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

О П И С Р А Д А

- Шаловање вратова темељних трака надстрешнице на ст 2
- Монтажна ограда на перону 1
- Припрема арматурних кошева за темеље заштитних парапета на перону 2.

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Универзал коп д.о.о.
ОБЈЕКАТ: НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА
МЕСТО: Шел. ст. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОНЕРЦ НД д.о.о.

ДАН: НЕД. ДАТУМ: 26.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	3	1		6	

Температура: У 7 час 17 С°

У 10 час 24 С°

У ..... час ..... С°

Време: ..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Шаловање темеља заштитних паравана на перону 2
- Монтажа ограде на перону 1.
- Припрема челних алукобонд маски за путничку надстрешницу на перону 4.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шошо Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: БРТИЋИЋ Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Универзал коп д.о.о.
ОБЈЕКАТ: Надстрешнице на перонима
МЕСТО: Шид сг. Суботица

ИНВЕСТИТОР: Карин комерц ад д.о.о.

ДАН: пон ДАТУМ: 27.05.24.

РАДНО ВРЕМЕ.
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	3	1		6	

Температура
у 7 час 14 С°
у 11 час 20 С°
у 15 час 27 С°

Време: сунчано (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа надстрешнице на мосту на перону 1.
- Монтажа хоризонтажних маски на стубовима путничке надстрешнице на перону 4
- Монтажа поликарбоната на путничкој надстрешници на перону 4.
- Армирање и шаловање стопа темеља за стубове путничке надстрешнице на перону 2.
- Бетонирање стопа темеља заштитних парапета и стубова за путнички надстрешницу на перону 2.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 777
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.
ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА
МЕСТО Жел. ст. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР Карин комерц МД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТО ДАТУМ 28.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	2	5	1		8	НАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура

У 7 час 14 C°

У 12 час 21 C°

У 16 час 27 C°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА ХОРИЗОНТАЛНИХ МАСКИ ЗА СТУБОВЕ ПУТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 4
- МОНТАЖА ПОЛИКАРБОНАТА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4.
- ШАЛОВАЊЕ ВРАТОВА ТЕМЕЉА ЗА ЗАШТИТНЕ ПАРАВАНЕ НА ПЕРОНУ 2.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шобоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Мирко Р. Милесевић грађ. инж. 300 0157 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојана В. Стојковић грађ. инж. 314721

Ознака порудбине: 4774
Штампа: ОРТИВОМ Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СЈВОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕ ДАТУМ 29.05.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	5	1		8	ПАКЕТАСТА ПЛАТФОРМА

Температура

У 8 час 16 С°

У 12 час 22 С°

У 15 час 25 С°

Време

ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ШАЛОВАЊЕ ВРАТОВА ТЕМЕЉА ЗА СТУБОВЕ ПУТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 2.
- МОНТАЖА ПОЛИКАРБОНАТА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4
- МОНТАЖА ОГРАДА НА ЧЕЛИЧНИМ СТЕПЕНИЦАМА ЗА СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА ПЕРОНУ 4
- БЕТОНИРАЊЕ ВРАТОВА ТЕМЕЉА ЗА СТУБОВЕ ПУТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 2
- СКРАЋЕНЕ АНКЕР ПЛОЧЕ НА НАДСТРЕШНИЦИ НА СТ4
- МОНТИРАНА ОГРАДА ОКО КОЛ ЛИФТА НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Милко Р. Анђелић грађ. инж. 0000157 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА Кkomора СРБИЈЕ Борина Ђурковић грађ. инж. 411 4534021 ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН

Ознака порудбине: 4779
Штампа: ОРТИДА Сомб. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Универзал коп д.о.о.
ОБЈЕКАТ: Надстрешнице на перонима
МЕСТО: жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР: Карин комерц ад д.о.о.

ДАН: чет. ДАТУМ: 30.05.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	8	1		11	маказаста платформа
II						
III						

Температура

У 7 час 15 С°

У 13 час 23 С°

У 16 час 27 С°

Време: сунчано (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа алукобонда на пјешачкој надстрешници на перону 4
- Монтажа покривног лима на пјешачкој надстрешници на перону 4.
- Монтажа ограда на челичном степеништу на перону 1
- Монтажа ограда између ст1 и ст5 (04, 015, 03, 09)
- Скинута оплата са темеља стубова за пјешачку надстрешницу на перону 2.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокоја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Инжењерска комора Србије, Марко Р. Анђелић, дипл. инж. грађ., 300 0157 06, Овлашћени извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије, Богдана Ж. Јанковић, дипл. инж. грађ., 441 4132 03, Извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Универзал коп д.о.о.
ОБЈЕКАТ: НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА
МЕСТО: ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР: КАРИН КОНЕРЦ МД д.о.о.

ДАН: ПЕТ ДАТУМ: 31.05.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		10	1		11	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА

Температура: У 8 час 17 С° — СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

У 10 час 23 С° — ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... С° — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ОГРАДА ИЗМЕЂУ СТ1 И СТ5 (013,07)
- МОНТАЖА ПОЛИКАРБОНАТА НА ПЕШАЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4
- МОНТАЖА ПОКРИВНОГ ЛИМА НА ПЕШАЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шошаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Марко Р. Андрејић грађ. инж. 300 0157 05 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4770
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО жел.ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конерц ад д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СЈБ ДАТУМ 01.06.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	3	1			6

Температура

у 7 час 17 С°

у 11 час 23 С°

у 16 час 28 С°

Време: сунчано

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Повезивање арматуре за темељне стопе стубова надстрешнице на перону 2 јужно од лифта.
- Монтажа носача перфорираног лима за ретале инсталација у подходнику.
- Монтажа чеоних лимова од алукобонда на пешачкој надстрешници на перону 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шогаја Александар.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4774
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин комерц нд д.о.о

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН нед ДАТУМ 02.06.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	2	1		5	

Температура

У 7 час 18 С°

У 12 час 24 С°

У 15 час 27 С°

Време

сунчано (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Припрема оплате за темељне стопе стубова за пјешачку надстрешницу на перону 2 јужно од лифта
- Монтажа носача перфориране лиске за ретале инсталација у подходнику.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шокаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Надзорни орган

Ознака порудсине: 4776

Штампа: ОРТИШИ Сиед. Палинка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конерц ИД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Пон ДАТУМ 03.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	3	1		6	Маказаста платформа

Температура

У 7 час 14 С°

У 12 час 19 С°

У 16 час 24 С°

Време: Облачно (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Ливење мршавог бетона у ископ за темеље стубова путничке надстрешнице на перону 2 јужно од улога 4 и позиционирање арматурних кошева
- Монтажа поликарбонатa на путничкој надстрешници на перону 4
- Монтажа челичних алукобонд маски на путничкој надстрешници на перону 4

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: ОРТАША Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ: Надстрешнице на перонима

МЕСТО: Нп. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР: Карши комерц ИД д.о.о.

ДАН: уто ДАТУМ: 04.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	1	1		4	Камионска платформа

Температура

У 7 час 17 С°

У 11 час 20 С°

У..... час ..... С°

Време

Облачно / киша (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа челних алуковонд плоча на пјешачкој надстрешници на перону 4
- Шаловање темељних стопа за темеље стубова надстрешнице на перону 2 јужно од лифта и наливање бетона

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолуја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Мирко Р. Анђелић — грађ. инж. 466 0357 06 — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ. СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРС МД д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕ ДАТУМ 05.06.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	1	1		4	МАКАЗАСТА ПЛАТФОРМА
II						
III						

Температура / Време

у 7 час 17 С° ОБЛАЧНО / КИША (сунчано, облачно, киша)

у 12 час 21 С° ..... (брзина ветра)

у 16 час 25 С° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА ЧЕОНИХ АЛУКОБОНД ЛАМЕЛА НА ПУТНИЧКОЈ НАДСТРЕШНИЦИ НА ПЕРОНУ 4.
- ШАЛОВАЊЕ ВРАТОВА ТЕМЕЉА ЗА СТУБОВЕ ПУТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 2 ЈУЖНО ОД КИОСКА И НАЛИВАЊЕ БЕТОНА
- БЕТОНАЖА ТЕМЕЉА ЗА ЧЕЛИЧНО СТЕПЕНИШТЕ НА ПЕРОНУ 3.
- МОНТАЖА ЧЕЛИЧНОГ СТЕПЕНИШТА И ЊЕГОВЕ ОГРАДЕ НА ПЕРОНУ 3

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шошоја Александар.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUS Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел. ст. Суботица

ИНВЕСТИТОР Карин конверц ад д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН чет ДАТУМ 06.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	4	1		7	Аутодизалица

Температура

У 7 час 18 С°

У 13 час 31 С°

У 17 час 30 С°

Време

сунчано (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Скидање оплате са темеља за стубове пјешачке надстрешнице на перону 2 јужно од лифта.
- Везивање арматуре за темељ заштитног паравана на перону 2 јужно од лифта.
- Монтажа основне конструкције пјешачке надстрешнице на перону 2.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолуа Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије Марко Р. Арсенијевић Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИКС Инжењерска комора Србије Београд

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ Надстрешнице на перонима

МЕСТО Жел ст Суботица

ИНВЕСТИТОР Карић комерц нд д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Пет ДАТУМ 07.06.24.

РАДНО ВРЕМЕ.

смена од 7 до 17 укупно 10 часова

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		4	1		5	Аутодизалица 80т

Температура

У 7 час 15 С°

У 11 час 29 С°

У 17 час 30 С°

Време

сунчано (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Монтажа основне челичне конструкције пјешачке надстрешнице на перону 2. и на перону 2 јужно од лифта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Шолаја Александар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Марко Р. Анђелић грађ. инж. 300[illegible]7 86 Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије Одговорни извођач радова Борина В. Жарковић дипл. грађ. инж. 441 M34021

Знака поруџбине: 4776
Штампа: GRAFIKA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Универзал коп д.о.о.

ОБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНИМА

МЕСТО ЖЕЛ СТ. СУБОТИЦА

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОНЕРЦ ИЛ д.о.о.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СЧВ ДАТУМ 08.06.24

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
		6	1		7	АУТОДИЗАЛИЧА БЕТОНЩОТ

Температура

У 7 час 16 С°

У 11 час 30 С°

У 16 час 31 С°

Време: СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МОНТАЖА ОСНОВНЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПЛАТНИЧКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПЕРОНУ 2 ЈУЖНО ОД ЛИФТА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Шолоја Александар.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка